

REFERAT

Møde	Bestyrelsesmøde, Jyllinge Nordmark og Tangbjergs Digelag
Mødedato	Torsdag d. 27. september 2018 kl. 19.00 – 21.30
Mødenr.	Bestyrelsesmøde nr. 22
Mødested	Brandstationen, Frederiksborgvej 561
Deltagere	Lisbeth Boddum, Torben Møbjerg, Philip Lange Møller, Alex Zintel Jensen, Nels Cortsen, Jeremy A. Dennis og Allan Frederiksen
Afbud	FORS, Mogens Hallager, Ole H. Rasmussen
Kopi til	Medlemmer af bestyrelsen

1. Godkendelse af referat fra sidste møde

Intet at bemærke.

2. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen udsendt blev godkendt

3. Valg af referent

Lisbeth Boddum udfærdiger referat.

4. Status

- **Generelt**

Entreprenøren taler om at lægge åen om i rør på den sydlige del og ikke den nordlige del under projektet.

Ved at trække åen om syd om forstyrres naturen mod Frederikssund meget mindre. Der skal kun laves en yderligere VVM undersøgelse hvis det går MERE ud over naturen og det er ikke tilfældet i dette tilfælde. Jeremy undersøger om dette kan lade sig gøre.

Vi har fået tilskud fra staten på 6.805.000 millioner til Jyllinge Nordmarks jorddiger. Pengene går direkte til borgernes andel af kystsikringen.

Der foregår pt. ekspropriering til fjorddiget. Arealet bliver frigivet til januar. Der regnes på to manøvrer omkring de jordvarmeanlæg der kommer til at ligge under diget. Bekymringen omkring jordvarme og dige gik på der hvor der skal graves en grøft til afvanding på indersiden af diget.

Løsning 1:

Jordvarmeanlæggene bliver liggende som de er og hvis der sker noget med jordvarmeanlægget under anlægsfasen eller ved vedligehold så skal digelaget betale.

Løsning 2:

At rørene skal re-etableres om muligt på den tilbageværende grund. Dette skal digelaget også betale.

Status for Fjorddiget:

Vi har eksproprieret, byggepladsen er under etablering for enden af Marskvænget.

Phillip, Bjørn og Jeremy deltager som standard i byggemøderne.

Slusen og pumpestationen

Kontrakten er underskrevet med Wintec. Bygværket skal stå færdig 17.06.2019.

Østdiget:

Der arbejdes på at finde en løsning på stykket, der skal binde Østdiget sammen mellem Lærkevej og Fasanvænget.

Privat ekspropriation af Østdiget vil foregå senere på året, så vi kan være klar til at færdiggøre Østdiget i foråret 2019.

Rørgennemføringer – i dag ligger der nogle simple plastrør. Disse skal erstattes af et bygværk der skal i udbud da entreprenørens pris var for høj. Dette udbud skal køres fra Roskilde Kommune snarest i samarbejde med Østdige udvalget.

5. Det første spadestik den 12.oktober 2018.

Da ministeren ikke kan den 12. oktober kommer han til en lille event den 11/10 sammen med Phillip og Joy. Efter påbud fra ministeriet er det **kun de 3 ovennævnte** der må deltage i denne event.

12. oktober kl. 16:

Kommunen har skaffet 30 skovle som de tager med. Joy kommer også den 12/10.

Hvem skal bl.a. inviteres:

Hans Christian Schmidt, Hans Christian Jensen, Beredskabet, Røde Kors, Hjemmeværnet m.fl.

Jeremy sørger for at der kommer en pølsevogn eller lignende.

6. Mødehyppighed og plan for kommunikation

Vi aftaler datoer. Hvis ikke der er noget til dagsordenen aflyses mødet naturligvis.

7. Evt.

Intet

8. Næste møde

Er onsdag d.28/11 kl. 19-21 på brandstationen.

Således opfattet 27.09.2018

Lisbeth Boddum